

INFORMATIONS SUR LE PROJET

Pays : TOGO
Emprunteur : REPUBLIQUE TOGOLAISE

Nom du projet : Projet d'Aménagement des Terres Agricoles de la plaine de l'Oti (PATA-OTI)

Structure de coordination stratégique du Projet : Secrétariat Général du MAEDR

Date de l'avis général de passation des marchés:

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier - décembre 2024

Plan de Passation des Marchés 2024 (PATA-OTI - BADEA/BOAD&OFID) : BIENS & TRAVAUX

Révision 1 :

Révision 2 :

Révision 3 :



09 FEB 2024

Taux de conversion : 1 \$US = 500 FCFA

Date de la dernière approbation : Date de la dernière mise à jour :

BIENS & TRAVAUX										LISTES ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES		D.A.O						EVALUATION DES OFFRES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION DU MARCHÉ						
RP / PTBA (a)	DESCRIPTION (b)	Lots (c)	Appel d'offres n° (d)	Montant estimatif en US \$ (e)	Montant estimatif en CFA (e')	Méthode de passation de marchés (f)	Examen DNCCP (Oui/Non) (f1)	Examen CCMP (Oui/Non) (f2)	Prévision/ Réalisation (g)	Service responsable (h)	Date de dépôt (i)	Date de Préparation (j)	Date de réception avis de la CCMP /DNCCP (j')	Date de non objection Bailleurs (k)	Date de publication de l'avis d'AO (l)	Date Clôture et ouverture des plis (m)	Date de signature du rapport (n)	Date de réception avis de la CCMP /DNCCP (n')	Date de non objection Bailleurs (o)	Date de fin de recours	Date d'avis juridique de la DNCCP sur projet de contrat	Date d'avis juridique de la Bailleurs sur projet de contrat	Montant total du contrat (p) / ATTRIBUTAIRE	Date de signature du contrat (q)	Date signature du contrat par le MAEDR	Date d'approbation du contrat	Délai d'exécution (r)	Date de réception	Source de financement (s)	
TRAVAUX																														
01)	Travaux de construction d'une unité piscicole à Faré	1	06T/2020/MAPAH/UGP/PATA-OTI	461 719	230 859 382	AON	OUI	NON	Prévue	UGP	03/08/20	10/08/20	17/08/20	01/09/20	08/09/20	08/10/20	08/11/20	23/11/20	08/12/20	29/12/20	13/01/21	28/01/21	230 859 382 FCFA TTC / CHM	11/02/21	18/02/21	11/03/21	5 mois	08/08/21	BOAD / BADEA / GVT	
									Réalisée		22/07/20	26/07/20	12/08/20	20/10/2020 (BADEA) 13/10/20 (BOAD)	23/11/20	22/12/20	10/01/21	18/01/21	10/03/2021 (BOAD) / 08/02/2021	06/06/21	26/07/21	18/08/21								
02)	Travaux d'aménagement de type gravitaire en maîtrise totale de l'eau de la plaine de Nali avec station de pompage fixe alimentée par une source d'énergie hybride	2	01T/2023/MAEDR/UGP/PATA-OTI	9 994 042	4 997 020 925	AOI	OUI	NON	Prévue	UGP	05/12/22	12/12/22	26/12/22	10/01/23	17/01/23	03/03/23	17/03/23	31/03/23	17/04/23	24/04/23	08/05/23	23/05/23		29/05/23	31/05/23	21/06/23	18 mois	12/12/24	BOAD / GVT	
									Réalisée		07/12/22	12/12/23	14/03/23	12/07/23	22/08/23	12/10/23														
03)	Travaux de Construction des infrastructures de santé et d'assainissement, construction et équipement des infrastructures scolaires, construction des bâtiments d'exploitation (magasins de stockage, aires de séchage, abris pour tracteurs, loge gardien et toilette), des hangars de marchés dans les cantons de Nali (P/Oti-sud) et de Koulikéikou (P/Dankpen)	6	02T/2023/MAEDR/UGP/PATA-OTI	3 639 785	1 819 892 663	AOI	OUI	NON	Prévue	UGP	04/03/24	11/03/24	18/03/24	17/04/24	22/04/24	06/06/24	21/06/24	28/06/24	29/07/24	05/08/24	12/08/24	11/09/24		17/09/24	19/09/24	10/10/24	8 mois	07/06/25	BOAD / GVT	
									Réalisée																					
04)	Travaux de réhabilitation de deux (02) forages dans le canton de Nali et de deux forages dans le canton de Koulikéikou, la réalisation, de huit (08) nouveaux forages dans les cantons de Nali et de Koulikéikou et d'une mini AEP à Sadori et à Koulikéikou	2	03T/2023/MAEDR/UGP/PATA-OTI	742 402	371 200 832	AON	OUI	NON	Prévue	UGP	06/03/24	13/03/24	20/03/24	04/04/24	07/04/24	07/05/24	21/05/24	28/05/24	14/06/24	05/07/24	12/07/24	27/07/24		02/08/24	06/08/24	27/08/24	8 mois	24/04/25	BOAD/ GVT	
									Réalisée																					
05)	Travaux de construction de la piste KATCHAMBA- GBAGBANLE-KOULIFEKOU-NADJOUGBAL (22.54 Km) et de la Bretelle SEKOU-SEKOU BAS (3 Km)	1	04T/2023/MAEDR/UGP/PATA-OTI	1 855 604	927 801 893	AON	OUI	NON	Prévue	UGP	27/04/24	04/05/24	11/05/24	10/06/24	13/06/24	13/07/24	27/07/24	03/08/24	20/08/24	27/08/24	03/09/24	18/09/24		24/09/24	28/09/24	19/10/24	9 mois	16/07/25	BOAD/ GVT	
									Réalisée																					
06)	Travaux d'aménagement de la ZAAP de Koulikéikou (P/Dankpen)	1	05T/2023/MAEDR/UGP/PATA-OTI	2 273 074	1 136 537 090	AOI	OUI	NON	Prévue	UGP	06/05/24	13/05/24	20/05/24	04/06/24	07/06/24	22/07/24	05/08/24	12/08/24	29/08/24	19/09/24	26/09/24	11/10/24		17/10/24	19/10/24	09/11/24	18 mois	03/05/26	BOAD / GVT	
									Réalisée																					
FOURNITURES																														
07)	Acquisition de palettes pour l'équipement des magasins de stockage de Faré	1	01B/2024/MAEDR/UGP/PATA-OTI	50 000	25 000 000	DRP	NON	OUI	Prévue	UGP	08/05/24	15/05/24	19/05/24	NA	22/05/24	29/05/24	12/06/24	16/06/24	NA	NA	NA	NA		20/06/24	22/06/24	29/06/24	1mois	29/07/24	GVT	
									Réalisée		15/04/23	22/04/23	26/04/23	NA	29/04/23	06/05/23	20/05/23	24/05/23	NA	NA	NA	NA		28/05/23	30/05/23	06/06/23	1mois	06/07/23		
08)	Acquisition de deux motos pour le personnel complémentaire du projet	1	02B/2024/MAEDR/UGP/PATA-OTI	8 000	4 000 000	DC	NON	OUI	Prévue	UGP	15/04/23	22/04/23	26/04/23	NA	29/04/23	06/05/23	20/05/23	24/05/23	NA	NA	NA	NA		28/05/23	30/05/23	06/06/23	1mois	06/07/23	GVT	
									Réalisée																					
09)	Acquisition et installation d'un groupe électrogène et accessoires au nouveau siège du projet	1	03B/2024/MAEDR/UGP/PATA-OTI	50 000	25 000 000	DRP	NON	OUI	Prévue	UGP	15/03/24	22/03/24	26/03/24	NA	29/03/24	13/04/24	27/04/24	01/05/24	NA	NA	NA	NA		08/05/24	15/05/24	02/06/24	30 J	02/07/24	GVT	
									Réalisée																					
10)	Acquisition de mobilier de bureau complémentaire pour le nouveau siège du projet	1	04B/2024/MAEDR/UGP/PATA-OTI	14 000	7 000 000	DC	NON	OUI	Prévue	UGP	10/06/24	17/06/24	21/06/24	NA	24/06/24	01/07/24	15/07/24	19/07/24	NA	NA	NA	NA		26/07/24	02/08/24	20/08/24	30 J	19/09/24	GVT	
									Réalisée																					
11)	Acquisition du logiciel Tom2 Web + serveur	1	05B/2024/MAEDR/UGP/PATA-OTI	54 000	27 000 000	DRP	NON	OUI	Prévue	UGP	05/02/24	12/02/24	16/02/24	NA	19/02/24	05/03/24	19/03/24	23/03/24	NA	NA	27/03/24	NA		30/03/24	06/04/24	24/04/24	30 J	24/05/24	GVT	
									Réalisée																					
12)	Acquisition de fournitures informatiques	1	06B/2024/MAEDR/UGP/PATA-OTI	6 000	3 000 000	DC	NON	OUI	Prévue	UGP	10/06/24	17/06/24	21/06/24	NA	24/06/24	01/07/24	15/07/24	19/07/24	NA	NA	23/07/24	NA		26/07/24	02/08/24	20/08/24	30 J	19/09/24	GVT	
									Réalisée																					
13)	Acquisition de fournitures et imprimés de bureau	1	07B/2024/MAEDR/UGP/PATA-OTI	6 000	3 000 000	DC	NON	OUI	Prévue	UGP	10/06/24	17/06/24	21/06/24	NA	24/06/24	01/07/24	15/07/24	19/07/24	NA	NA	23/07/24	NA		26/07/24	02/08/24	20/08/24	30 J	19/09/24	GVT	
									Réalisée																					
14)	Acquisition de cinq (05) ordinateurs portatifs et de deux (02) imprimantes au profit du projet	1	08B/2024/MAEDR/UGP/PATA-OTI	12 000	6 000 000	DC	NON	OUI	Prévue	UGP	05/05/24	12/05/24	16/05/24	NA	19/05/24	26/05/24	09/06/24	13/06/24	NA	NA	17/06/24	NA		20/06/24	27/06/24	15/07/24	30 J	14/08/24	GVT	
									Réalisée																					
15)	Confection de quatre (04) plaques directionnelles au nouveau siège du projet	1	09B/2024/MAEDR/UGP/PATA-OTI	1 000	500 000	DC	NON	OUI	Prévue	UGP	14/03/24	21/03/24	25/03/24	NA	28/03/24	04/04/24	18/04/24	22/04/24	NA	NA	26/04/24	NA		29/04/24	06/05/24	24/05/24	30 J	23/06/24	GVT	
									Réalisée																					
TOTAL				19 074 626	9 583 812 785																		#VALEUR!							

Conformément à Accord de Prêt de la BOAD n° 2016077/PR TG 2017 11 00 du 23 juin 2017 signé entre la République Togolaise et la BOAD