



**SOCIETE AUTONOME DE FINANCEMENT DE
L'ENTRETIEN ROUTIER**

**PLAN DE PASSATION DES
MARCHES PUBLICS DE LA SAFER**

Janvier –Décembre 2021

Première révision

Date de validation :

Période couverte par le Plan de Passation de Marchés (PPM) :


SÉLECTION DE CONSULTANT POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Ref No. (1)	Description des services (2)	GENERALITES				PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION								PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION	
		Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date Préparat* des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/DNCMP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestat* (9)	Date d'ouverture des manifestat* (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DNCMP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des proposit* (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNCMP sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNCMP (21)	Date Négociation (22)	Date avis du service de contrôle et du PTF (23)	Date prévisionnelle de signature de contrat (24)	Délai d'exécution (mois) (25)	Source de financen- ent RIRE (26)
1	Recrutement d'un cabinet pour les audits technique et financier des travaux d'entretien routier des exercices 2019 & 2020	DRP	80 000 000																		17/03/2021	-	07/04/2021	4	FP
2	Construction du siège de la SAFER : Phase 3 Recrutement d'un cabinet pour le contrôle technique et de la qualité des travaux	DRP	100 000 000	NON	OUI	21/04/2021	28/04/2021	14/05/2021	13/06/2021	21/06/2021	28/06/2021	-	05/07/2021	20/07/2021	10/08/2021	17/08/2021	-	24/08/2021	02/09/2021	09/09/2021	16/09/2021	-	07/10/2021	26	FP
3	Construction du siège de la SAFER : Phase 3 Recrutement d'un laboratoire geotechnique	DC	24 500 000	NON	OUI	-	-	-	-	09/02/2021	16/02/2021	-	23/02/2021	02/03/2021	05/03/2021	12/03/2021	-	19/03/2021	23/03/2021	30/03/2021	06/04/2021	-	28/04/2021	14	FP
4	Construction du siège de la SAFER : Phase 3 Recrutement d'un cabinet pour la garantie décennale	DRP	60 000 000	NON	OUI	03/02/2021	10/02/2021	25/02/2021	29/03/2021	06/04/2021	13/04/2021	-	20/04/2021	05/05/2021	26/05/2021	02/06/2021	-	09/06/2021	18/06/2021	25/06/2021	02/07/2021	-	23/07/2021	30	FP
5	Audit du portefeuille des contrats d'assurance	DC	10 000 000	NON	OUI	-	-	-	-	09/02/2021	16/02/2021	-	23/02/2021	02/03/2021	05/03/2021	12/03/2021	-	19/03/2021	23/03/2021	30/03/2021	06/04/2021	-	28/04/2021	2	FP
	COÛT TOTAL		274 500 000																						

AM: Appel à Manifestation d'intérêt
 DC: Demande de Cotation
 DRP: Demande de Renseignement de Prix
 SFGC: Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût
 SFGP: Sélection Fondée sur le "Plus Bas Prix"
 SFGD: Sélection Fondée sur un Budget Déterminé
 OT: Qualité Technique
 DDP: Demande de proposition
 CI: Consultant Individuel
 DNCMP: Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics
 CCMP: Commission de Contrôle des Marchés Publics
 PTF: Partenaire Technique et Financier (Bailleur de fonds)

PRMP DE LA SAFER

Abalo Mèhéza PEKPESSI



29 DEC 2021