



PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DE MARCHES



11 MARS 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/EC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Acquisition de Fournitures de la voirie	DC	600 000	NON	OUI	22/07/2024	26/07/2024		29/07/2024	05/08/2024	19/08/2024	23/08/2024		30/08/2024	15 Jours	Budget autonome
2	Achat de matériels roulants (moto + tricycle)	DC	4 000 000	NON	OUI	15/04/2024	19/04/2024		22/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	17/05/2024		24/05/2024	15 Jours	Budget autonome
3	Acquisition de Panneaux de signalisation + barrière	DC	6 500 000	NON	OUI	25/03/2024	29/03/2024		01/04/2024	08/04/2024	22/04/2024	26/04/2024		03/05/2024	1 mois	Budget autonome
4	Achat de matériel informatique	DC	1 800 000	NON	OUI	03/06/2024	07/06/2024		10/06/2024	17/06/2024	01/07/2024	05/07/2024		12/07/2024	15 Jours	Budget autonome
5	Entretien des sites de la mairie	DC	1 000 000	NON	OUI	22/07/2024	26/07/2024		29/07/2024	05/08/2024	19/08/2024	23/08/2024		30/08/2024	15 Jours	Budget autonome
6	Achat de produits d'entretien	DC	1 500 000	NON	OUI	03/06/2024	07/06/2024		10/06/2024	17/06/2024	01/07/2024	05/07/2024		12/07/2024	15 Jours	Budget autonome
7	Acquisition d'habillement- imperméable	DC	1 500 000	NON	OUI	15/04/2024	19/04/2024		22/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	17/05/2024		24/05/2024	15 Jours	Budget autonome
8	Entretien des bâtiments (bureau et logement)	DC	1 000 000	NON	OUI	20/08/2024	24/08/2024		27/08/2024	03/09/2024	17/09/2024	21/09/2024		28/09/2024	1 Mois	Budget autonome
9	Acquisition de fournitures de bureau	DC	2 000 000	NON	OUI	20/08/2024	24/08/2024		27/08/2024	03/09/2024	17/09/2024	21/09/2024		28/09/2024	15 Jours	Budget autonome
10	Ecrêteau pour les abonnés sur projet déchêts	DC	2 000 000	NON	OUI	15/04/2024	19/04/2024		22/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	17/05/2024		24/05/2024	1 Mois	Budget autonome
11	Achat de lampadaire pour nouveau marché	DC	2 025 000	NON	OUI	20/08/2024	24/08/2024		27/08/2024	11/09/2024	25/09/2024	29/09/2024		06/10/2024	1 Mois	Budget autonome
12	Travaux d'aménagement de la voie Tanou	DRP	38 000 000	NON	OUI	08/07/2024	12/07/2024		15/07/2024	30/07/2024	13/08/2024	17/08/2024		24/08/2024	3 Mois	Budget autonome
13	Travaux de réhabilitation de l'abattoir	DRP	16 000 000	NON	OUI	08/07/2024	12/07/2024		15/07/2024	30/07/2024	13/08/2024	17/08/2024		24/08/2024	3 Mois	Budget autonome
14	Réhabilitation du hanguar ancien marché	DRP	17 000 000	NON	OUI	08/07/2024	12/07/2024		15/07/2024	30/07/2024	13/08/2024	17/08/2024		24/08/2024	3 mois	Budget autonome
COÛT TOTAL			94 925 000													