

MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE
L'ELEVAGE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL
INSTITUT TOGOLAIS DE RECHERCHE AGONOMIQUE (ITRA)

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : Janvier 2024
Revision

Periode couverte par le Plan de passation de marchés (PPM) : de janvier 2024 à décembre 2024

FOURNITURES et TRAVAUX



19 MARS 2024

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-patrie

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	SUBVENTION DE L'ETAT ET PRODUITS ACCESSOIRES															
1.1	Construction et réhabiltion des Bâtiments administratifs	DRP	37.589.000	Non	Oui	4-Apr-24	8-Apr-24		11-Apr-24	26-Apr-24	10-May-24	14-May-24		21-May-24	3 mois	Subvention ETAT
1.2	Réhabilitation de logement et magasins	DC	5.000.000	Non	Oui	29-Apr-24	3-May-24		6-May-24	13-May-24	27-May-24	31-May-24		7-Jun-24	2 mois	Subvention ETAT
1.3	Installation d'un système d'irrigation et aménagement de parcelle irriguée au CRASS- ABOUDA	AOO	138.000.000	Oui	Non	15-Apr-24	22-Apr-24		25-Apr-24	25-May-24	8-Jun-24	15-Jun-24		22-Jun-24	4 mois	Subvention ETAT
1.4	Installation spécialisée d'un système d'irrigation avec forage au CRAL- DAVIE	AOO	120.000.000	Oui	Non	15-Apr-24	22-Apr-24		25-Apr-24	25-May-24	8-Jun-24	15-Jun-24		22-Jun-24	4 mois	Subvention ETAT
1.5	Installation d'un complexe d'irrigation complet avec enroleur et avec retenue d'eau à la ferme semencières de Sotouboua	AOO	153.000.000	Oui	Non	18-Apr-24	25-Apr-24		28-Apr-24	28-May-24	11-Jun-24	18-Jun-24		25-Jun-24	4 mois	Subvention ETAT
1.6	Installation d'un système solaire complet à la direction générale et au laboratoire Contrôle qualité des aliments	DRP	50.000.000	Non	Oui	25-Apr-24	29-Apr-24		2-May-24	17-May-24	31-May-24	4-Jun-24		11-Jun-24	3 mois	Subvention ETAT
1.7	Installation du système de canalisation de l'eau de consommation au CRASH	DRP	20.000.000	Non	Oui	25-Apr-24	29-Apr-24		2-May-24	17-May-24	31-May-24	4-Jun-24		11-Jun-24	3 mois	Subvention ETAT
1.8	Installation du système électrique pour la provenderie de la station de recherche halieutique d'Agbodrafo et de la station d'essai d'Ogaro	DRP	60.000.000	Non	Oui	19-Apr-24	23-Apr-24		26-Apr-24	11-May-24	25-May-24	29-May-24		5-Jun-24	2 mois	Subvention ETAT
1.9	Installation d'une bergerie complexe sur le point d'essai d'Ogaro de l'ITRA-CRASS	DRP	17.500.000	Non	Oui	15-Apr-24	19-Apr-24		22-Apr-24	7-May-24	21-May-24	25-May-24		1-Jun-24	2 mois	Subvention ETAT
1.10	Aménagements de bureau	DC	10.000.000	Non	Oui	18-Apr-24	22-Apr-24		25-Apr-24	2-May-24	16-May-24	20-May-24		27-May-24	2 mois	Subvention ETAT
1.11	Autres aménagements de bureau	DC	5.000.000	Non	Oui	15-May-24	19-May-24		22-May-24	29-May-24	12-Jun-24	16-Jun-24		23-Jun-24	2 mois	Subvention ETAT
1.12	Matériel de bureau	DRP	14.600.000	Non	Oui	15-Apr-24	19-Apr-24		22-Apr-24	7-May-24	21-May-24	25-May-24		1-Jun-24	2 mois	Subvention ETAT

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1.13	Matériels informatiques	DRP	12 850 000	Non	Oui	25-Mar-24	29-Mar-24		1-Apr-24	16-Apr-24	30-Apr-24	4-May-24		11-May-24	2 mois	Subvention ETAT
1.14	Mobilier de bureau	DRP	21 000 000	Non	Oui	15-May-24	19-May-24		22-May-24	6-Jun-24	20-Jun-24	24-Jun-24		1-Jul-24	2 mois	Subvention ETAT
1.15	Matériels automobile	DRP	53 500 000	Non	Oui	15-Jul-24	19-Jul-24		22-Jul-24	6-Aug-24	20-Aug-24	24-Aug-24		31-Aug-24	4 mois	Subvention ETAT
1.16	Achat de produits animaux (produits vétérinaires)	DC	9 800 000	Non	Oui	25-Mar-24	29-Mar-24		1-Apr-24	8-Apr-24	22-Apr-24	26-Apr-24		3-May-24	2 mois	Subvention ETAT
1.17	Achat d'intrants agricoles	DC	6 500 000	Non	Oui	25-Mar-24	29-Mar-24		1-Apr-24	8-Apr-24	22-Apr-24	26-Apr-24		3-May-24	2 mois	Subvention ETAT
1.18	Achat d'autres produits assimilés agricoles: produits phytosanitaire herbicide et phytopharmaceutique	DC	7 000 000	Non	Oui	25-Mar-24	29-Mar-24		1-Apr-24	8-Apr-24	22-Apr-24	26-Apr-24		3-May-24	2 mois	Subvention ETAT
1.19	Achat de matière première et fourniture liée	DC	5 000 000	Non	Oui	25-Mar-24	29-Mar-24		1-Apr-24	8-Apr-24	22-Apr-24	26-Apr-24		3-May-24	2 mois	Subvention ETAT
1.20	Achat de fournitures pour laboratoire : réactifs et autres	DC	2 000 000	Non	Oui	5-Apr-24	9-Apr-24		12-Apr-24	19-Apr-24	3-May-24	7-May-24		14-May-24	2 mois	Subvention ETAT
1.21	Fournitures de bureau	DC	8 200 000	Non	Oui	5-Apr-24	9-Apr-24		12-Apr-24	19-Apr-24	3-May-24	7-May-24		14-May-24	2 mois	Subvention ETAT
1.22	Fournitures informatiques	DRP	13 240 000	Non	Oui	27-Mar-24	31-Mar-24		3-Apr-24	18-Apr-24	2-May-24	6-May-24		13-May-24	2 mois	Subvention ETAT
1.23	Achat stocké de matière et fournitures agricoles	DC	310 000	Non	Oui	27-Apr-24	1-May-24		4-May-24	11-May-24	25-May-24	29-May-24		5-Jun-24	2 mois	Subvention ETAT
1.24	Achat de matières combustibles	DC	600 000	Non	Oui	15-May-24	19-May-24		22-May-24	29-May-24	12-Jun-24	16-Jun-24		23-Jun-24	2 mois	Subvention ETAT
1.25	Alimentation bétail spécialisé pour les ovins, caprins et bovins	DC	8 600 000	Non	Oui	27-Mar-24	31-Mar-24		3-Apr-24	10-Apr-24	24-Apr-24	28-Apr-24		5-May-24	2 mois	Subvention ETAT
1.26	Alimentation bétail spécialisé pour les poissons	DC	9 000 000	Non	Oui	27-Mar-24	31-Mar-24		3-Apr-24	10-Apr-24	24-Apr-24	28-Apr-24		5-May-24	2 mois	Subvention ETAT
1.27	Fourniture d'entretien	DC	2 100 000	Non	Oui	28-Mar-24	1-Apr-24		4-Apr-24	11-Apr-24	25-Apr-24	29-Apr-24		6-May-24	2 mois	Subvention ETAT
1.28	Achats petit matériels	DC	7 130 000	Non	Oui	28-Mar-24	1-Apr-24		4-Apr-24	11-Apr-24	25-Apr-24	29-Apr-24		6-May-24	2 mois	Subvention ETAT
1.29	Achats petit Outillage	DC	5 000 000	Non	Oui	28-Mar-24	1-Apr-24		4-Apr-24	11-Apr-24	25-Apr-24	29-Apr-24		6-May-24	2 mois	Subvention ETAT
1.30	Achats travaux mat et equip.	DC	1 000 000	Non	Oui	15-May-24	19-May-24		22-May-24	29-May-24	12-Jun-24	16-Jun-24		23-Jun-24	2 mois	Subvention ETAT



19 MARS 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1.31	Achats d'emballages perdus	DC	3.616.000	Non	Oui	15-May-24	19-May-24		22-May-24	29-May-24	12-Jun-24	16-Jun-24		23-Jun-24	2 mois	Subvention ETAT
1.32	Entretien et réparation des biens immobiliers	DC	1.740.000	Non	Oui	15-May-24	19-May-24		22-May-24	29-May-24	12-Jun-24	16-Jun-24		23-Jun-24	2 mois	Subvention ETAT
1.33	Entretien et réparation des biens mobiliers	DC	4.200.000	Non	Oui	15-May-24	19-May-24		22-May-24	29-May-24	12-Jun-24	16-Jun-24		23-Jun-24	2 mois	Subvention ETAT
1.34	Maintenance	DC	1.000.000	Non	Oui	15-Apr-24	19-Apr-24		22-Apr-24	29-Apr-24	13-May-24	17-May-24		24-May-24	6 mois	Subvention ETAT
1.35	Entretien et réparation du matériel roulant	DRP	27.142.000	Non	Oui	22-Apr-24	26-Apr-24		29-Apr-24	14-May-24	28-May-24	1-Jun-24		8-Jun-24	6 mois	Subvention ETAT
1.36	Entretien et réparation du climatiseur	DC	700.000	Non	Oui	15-May-24	19-May-24		22-May-24	29-May-24	12-Jun-24	16-Jun-24		23-Jun-24	2 mois	Subvention ETAT
1.37	Entret et réparation du matériel et équipement de laboratoire	DC	500.000	Non	Oui	15-Apr-24	19-Apr-24		22-Apr-24	29-Apr-24	13-May-24	17-May-24		24-May-24	2 mois	Subvention ETAT
Fonds des organismes, réseaux et projets (partenaires financiers)																
2.1	Matériels informatiques	DC	8.000.000	Non	Oui	22-May-24	26-May-24		29-May-24	5-Jun-24	19-Jun-24	23-Jun-24		30-Jun-24	3 mois	Fonds des organismes
2.2	Matériels automobile	DRP	46.000.000	Non	Oui	22-Jun-24	26-Jun-24		29-Jun-24	14-Jul-24	28-Jul-24	1-Aug-24		8-Aug-24	3 mois	Fonds des organismes
2.3	Fournitures de bureau	DRP	15.500.000	Non	Oui	22-Jun-24	26-Jun-24		29-Jun-24	14-Jul-24	28-Jul-24	1-Aug-24		8-Aug-24	2 mois	Fonds des organismes
2.4	Fournitures informatiques pédagogique	DRP	16.500.000	Non	Oui	22-May-24	26-May-24		29-May-24	13-Jun-24	27-Jun-24	1-Jul-24		8-Jul-24	2 mois	Fonds des organismes
2.5	Fourniture d'entretien	DC	500.000	Non	Oui	30-May-24	3-Jun-24		6-Jun-24	13-Jun-24	27-Jun-24	1-Jul-24		8-Jul-24	1 mois	Fonds des organismes
2.6	Achat petits matériels et outillages	DRP	26.300.000	Non	Oui	22-Apr-24	26-Apr-24		29-Apr-24	14-May-24	28-May-24	1-Jun-24		8-Jun-24	3 mois	Fonds des organismes
2.7	Achat travaux matériels et équipement	DRP	11.000.000	Non	Oui	22-Apr-24	26-Apr-24		29-Apr-24	14-May-24	28-May-24	1-Jun-24		8-Jun-24	3 mois	Fonds des organismes
SOUS TOTAL 2																
TOTAL GENERAL			966.217.000													



19 MARS 2024

