

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
CABINET
SECRETARIAT GENERAL
PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail - Liberté - Patrie

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

CAMPAGNE 2024 (REVISION 2; DPESE, DCRR ET DER)

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
CABINET
SECRETARIAT GENERAL
PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail - Liberté - Patrie

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

CAMPAGNE 2024 (REVISION 2 DPESE, DCRR ET DER)

DIRECTION DE LA PLANNIFICATION, DES ETUDES ET DU SUIVI EVALUATION

MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS

PLAN DE PASSATION DES PRESTATIONS INTELLECTUELLES DU PROGRAMME 2

(Prestations de contrôle, d'assistance technique, d'études et de recrutement de personnel)

EXERCICE 2024



14 MARS 2024

Réf. N° (1)	Designation des services (2)	PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION												PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT				EXECUTION	
		Mode de passatio n du marché (2)	Montant prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (oui/non) (5)	Examen de la CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation des TDR et AMI (7)	Date réception avis DNCCP/CCMP sur AMI (8)	Date de lancement des manifestations (9)	Date d'ouverture des manifestations (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date réception avis DNCCP/CCMP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date d'ouverture des propositions (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNCCP sur Rapp techn(17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNCCP (21)	Date de Négociation (22)	Date avis du service de Contrôle et du PTF (23)	Date signature de contrat (24)	Delai d'exécution (mois) (25)	Source de financement RUPRE (26)	
A : ETUDES																										
1	Multinational Bénin-Togo : projet de réhabilitation de la route Lomé-Cotonou (Phase 2) et de protection côtière. Etude de mise en place d'une structure de gestion de la protection côtière	AMII	200 000 000	OUI	NON	13/10/2022		29/11/2022	22/12/2022	10/02/2023		03/04/2023	23/06/2023	12/10/2023	06/11/2023		15/12/2023	18/12/2023	22/12/2023	22/12/2023	05/01/2024	22/01/2024	29/01/2024	6 mois	BAD	
2	Multinational Bénin-Togo : projet de réhabilitation de la route Lomé-Cotonou (Phase 2) et de protection côtière. prestations pour la conception et la mise en place d'un plan de Communication et Visibilité	AMI	131 191 400	OUI	NON	11/12/2020	11/09/2020	22/02/2021	29/04/2021	16/06/2022		13/07/2022	16/02/2023	21/03/2023	05/04/2023		07/07/2023	20/07/2023	28/07/2023		20/10/2023	15/12/2023	31/01/2024	6 mois	BAD	
3	Multinational Bénin-Togo : projet de réhabilitation de la route Lomé-Cotonou (Phase 2) et de protection côtière. Sélection de consultants individuels pour l'audit de conformité environnementale et sociale 2023	AMI*	19 678 710	NON	OUI	09/01/2024	15/01/2024	18/01/2024	02/02/2024	16/02/2024		01/03/2024	04/03/2024	18/04/2024	29/04/2024		13/05/2024	16/05/2024	21/05/2024		24/05/2024	07/06/2024	14/06/2024	1.4 mois	BAD	
4	Etudes techniques détaillées pour les travaux (i) d'assainissement de la section urbaine de la route Lomé - Vogan (RN 34) du petit contournement de Lomé et de la zone du passage supérieur de Kigui et (ii) d'assainissement et d'aménagement et de bitumage de certaines rues (20 km)	AMII	500 000 000	OUI	NON	26/02/2024	04/03/2024	07/03/2024	22/03/2024	05/04/2024	12/04/2024		15/04/2024	30/05/2024	10/06/2024	17/06/2024		21/06/2024	25/06/2024	02/07/2024	05/07/2024	12/07/2024	19/07/2024	8 mois	BIE	
5	Etudes technico-économiques, environnementale et sociales et élaboration d'un DAO pour les travaux de protection de la côte togolaise soumise à l'érosion côtière par construction des brise-lames	AMI*	700 000 000	OUI	NON	26/02/2024	04/03/2024	07/03/2024	22/03/2024	05/04/2024	12/04/2024	29/04/2024	02/05/2024	17/05/2024	28/06/2024	05/07/2024	19/07/2024	22/07/2024	26/07/2024	02/08/2024	05/08/2024	12/08/2024	19/08/2024	6 mois	BID	
SOUS TOTAL A			1 550 870 110																							
B : CONTROLE ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX																										
6	Contrôle et surveillance des travaux d'aménagement et bitumage de la voirie de Mango	AMII	349 250 000	OUI	NON	03/04/2023	11/04/2023	17/04/2023	16/05/2023	17/06/2023	31/07/2023		22/11/2023	09/01/2024	19/01/2024	26/01/2024		29/01/2024	02/02/2024	09/02/2024	12/02/2024	19/02/2024	26/02/2024	12 mois	BIE	
7	Contrôle et surveillance des travaux d'aménagement et bitumage de la voirie de Notsé	AMII	349 250 000	OUI	NON	03/04/2023	11/04/2023	17/04/2023	16/05/2023	17/06/2023	31/07/2023		22/11/2023	09/01/2024	19/01/2024	26/01/2024		29/01/2024	02/02/2024	09/02/2024	12/02/2024	19/02/2024	26/02/2024	12 mois	BIE	
8	Contrôle et surveillance des travaux d'aménagement et de bitumage du tronçon Agou Gadzepe - Agou Nylae - Kpodjahon - Fre Ghana (32 Km)	AMII	416 000 000	OUI	NON	31/08/2022	28/09/2022	14/10/2022	22/11/2022	30/12/2022	16/01/2023		26/01/2023	28/02/2023	28/03/2023	18/04/2023		21/04/2023	25/04/2023	31/05/2023	04/01/2024	11/01/2024	18/01/2024	24 mois	BIE	
9	Contrôle et surveillance des travaux d'aménagement et de bitumage du tronçon RN6 sur le tronçon Notsé-Agou (50 km Km)	AMII	624 000 000	OUI	NON	31/08/2022	28/09/2022	14/10/2022	22/11/2022	30/12/2022	16/01/2023		26/01/2023	28/02/2023	28/03/2023	18/04/2023		21/04/2023	25/04/2023	31/05/2023	04/01/2024	11/01/2024	18/01/2024	24 mois	BIE	



14 MARS 2024

Ref. N° (1)	Designation des services (2)					PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION								PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES				PROJET DE CONTRAT				EXECUTION	
		Mode de passatio n du marche (3)	Montant previsionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (oui/non) (5)	Examen de la CCMP (oui/non) (6)	Date de preparation des TDR et AMI (7)	Date reception avis DNCCP/CCMP sur AMI (8)	Date de lancement des manifestations (9)	Date d'ouverture des manifestations (10)	Date liste restreinte et preparation DP (11)	Date reception avis DNCCP/CCMP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'ouverture des propositions (15)	Date Fin d'evaluation (16)	Date avis CCMP/DNCCP sur Rapp techn(17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin evaluation (20)	Date avis CCMP/DNCCP (21)	Date de Negociation (22)	Date avis du service de Contrôle et du PTF (23)	Date signature de contrat (24)	Delai d'exécution (mois) (25)	Source de financement RUPRE (26)			
10	Contrôle des travaux d'aménagement et de bitumage de la route Akonta-Agome Gicou-frontière Bénin - Breteie Afagnan - Dzrekpo (38,6 km)	AMI	400 000 000	OUI	NON	31/08/2022	28/09/2022	14/10/2022	22/11/2022	30/12/2022	16/01/2023		25/01/2023	28/02/2023	28/03/2023	18/04/2023		21/04/2023	25/04/2023	31/05/2023	04/01/2024	11/01/2024	18/01/2024	18 mois	BIE		
11	Contrôle des travaux d'aménagement et bitumage de la route Akonta-Agome Tchatchako-Tassi-Boukhou-Djarkpanga-Tindjassé ((119 km)	AMI	500 000 000	OUI	NON	31/08/2022	28/09/2022	14/10/2022	22/11/2022	30/12/2022	16/01/2023		25/01/2023	28/02/2023	28/03/2023	18/04/2023		21/04/2023	25/04/2023	31/05/2023	04/01/2024	11/01/2024	18/01/2024	24 mois	BIE		
12	Contrôle des travaux d'aménagement et de bitumage de la voie de liaison de la RN 34 à la RN 1 - Stade de Kigou - Direction SAFER (8 km)	AMI	500 000 000	OUI	NON	31/08/2022	28/09/2022	14/10/2022	22/11/2022	30/12/2022	16/01/2023		25/01/2023	28/02/2023	28/03/2023	18/04/2023		21/04/2023	25/04/2023	31/05/2023	04/01/2024	11/01/2024	18/01/2024	12 mois	BIE		
13	Projet d'aménagement et de bitumage de la route RN 1 / Alehéndé - kpaza - Tchambéri - Soudou - Gandé - Agbang - Sombou tronçon Alehéndé - Kpaza - Tchambéri (30 Km)	AMI	892 215 000	OUI	NON	31/08/2022	28/09/2022	29/07/2023	24/08/2023	26/09/2023	26/10/2023	11/12/2023	14/12/2023	29/01/2024	08/02/2024	15/02/2024	01/03/2024	04/03/2024	08/03/2024	15/03/2024	18/03/2024	25/03/2024	02/04/2024	30 mois	BOAD		
14	Etudes techniques détaillées du tronçon RN17: Kideoudé/RN1 et contrôle des travaux d'aménagement et de bitumage de la voie de contournement de la ville de Sokodé (16 km)	AMI	850 000 000	OUI	NON	03/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	28/06/2024	12/07/2024	19/07/2024		22/07/2024	05/08/2024	16/08/2024	23/08/2024		25/09/2024	30/09/2024	07/10/2024	10/10/2024	17/10/2024	24/10/2024	24 mois	BIE		
15	Contrôle des travaux de reconstruction d'un pont de 40m sur la rivière Kpéhou sur la RN1	AMI	228 000 000	OUI	NON	20/12/2023	27/12/2023	01/01/2024	16/01/2024	30/01/2024	06/02/2024		09/02/2024	25/03/2024	04/04/2024	11/04/2024		16/04/2024	22/04/2024	29/04/2024	02/05/2024	09/05/2024	16/05/2024	12 mois	BIE		
16	Contrôle des travaux de reconstruction de deux ponts sur les rivières Ofé et Digou sur la route nationale Nyemassila - Kpessi - Igbohouja - Fre Bénin (RN 10)	AMI	200 000 000	OUI	NON	20/12/2023	27/12/2023	01/01/2024	16/01/2024	30/01/2024	06/02/2024		09/02/2024	25/03/2024	04/04/2024	11/04/2024		16/04/2024	22/04/2024	29/04/2024	02/05/2024	09/05/2024	16/05/2024	12 mois	BIE		
17	Contrôle des travaux d'aménagement de la voie d'accès et des voies intérieures de l'IFAD de Barikoua, phase 2	AMI	85 000 000	OUI	NON	26/02/2024	04/03/2024	07/03/2024	22/03/2024	05/04/2024	12/04/2024		15/04/2024	30/05/2024	10/06/2024	17/06/2024		20/06/2024	24/06/2024	01/07/2024	04/07/2024	11/07/2024	18/07/2024	6 mois	BIE		
18	Mission de consultant pour le contrôle et la surveillance des travaux de protection côtière par la construction de brises-lames continus détachés	AMI	1 340 000 000	OUI	NON	27/12/2023	03/01/2024	06/01/2024	21/01/2024	04/02/2024	11/02/2024	25/02/2024	28/02/2024	13/04/2024	24/04/2024	01/05/2024	15/05/2024	18/05/2024	22/05/2024	29/05/2024	01/06/2024	22/06/2024	29/06/2024	30 mois	BID		
19	Mission de consultant pour le contrôle et la surveillance des aménagements connexes (Construction de bâtiment scolaire R+1 et de latrines à Baguida plage, Construction de bâtiment scolaire R+1 et de latrines à Kossi Agbavi , Construction de Forages et Construction des bureaux de la mission de contrôle)	AMI	120 000 000	OUI	NON	16/02/2024	23/02/2024	26/02/2024	12/03/2024	26/03/2024	02/04/2024	16/04/2024	19/04/2024	19/05/2024	29/05/2024	05/06/2024	19/06/2024	23/06/2024	27/06/2024	04/07/2024	07/07/2024	26/07/2024	04/08/2024	14 mois	BID		
20	Recrutement de consultant individuel, expert en travaux côtiers pour appuyer l'UGP	AMI	168 000 000	OUI	NON	03/01/2024	10/01/2024	13/01/2024	28/01/2024	11/02/2024	18/02/2024	03/03/2024	06/03/2024	20/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	21/05/2024	25/05/2024	29/05/2024	05/06/2024	08/06/2024	29/06/2024	06/07/2024	32 mois	BID		
21	Recrutement de consultant individuel, expert Auditeur interne pour appuyer l'UGP	AMI	90 000 000	OUI	NON	29/10/2024	05/11/2024	08/11/2024	25/11/2024	09/12/2024	16/12/2024	30/12/2024	02/01/2025	01/02/2025	11/02/2025	18/02/2025	04/03/2025	08/03/2025	12/03/2025	19/03/2025	22/03/2025	12/04/2025	19/04/2025	40 mois	BID		
22	Recrutement d'un consultant pour l'évaluation à mi-parcours et à la fin du projet	AMI*	40 000 000	NON	OUI	22/10/2024	29/10/2024	01/11/2024	16/11/2024	02/12/2024	09/12/2024	23/12/2024	26/12/2024	25/01/2025	05/02/2025	12/02/2025	26/02/2025	01/03/2025	05/03/2025	12/03/2025	15/03/2025	05/04/2025	12/04/2025	5 mois	BID		
SOUS TOTAL B			7 066 715 000																								
C : FORMATION																											
23	Multinational Bénin-Togo : projet de réhabilitation de la route Lomé-Cotonou (Phase 2) et de protection côtière, Appui en formation des agents de la DGTP et de la Direction de l'environnement en gîne maritime et en sauvegarde de l'environnement	AMI	200 000 000	OUI	NON	22/10/2024	29/10/2024	01/11/2024	16/11/2024	02/12/2024	09/12/2024	23/12/2024	26/12/2024	10/02/2025	21/02/2025	28/02/2025	14/03/2025	17/03/2025	21/03/2025	28/03/2025	31/03/2025	14/04/2025	21/04/2025	12 mois	BAD		
24	Renforcement de capacités en gîne maritime de l'UGP	AMI*	45 000 000	NON	OUI	03/11/2024	10/11/2024	13/11/2024	28/11/2024	13/12/2024	20/12/2024	03/01/2025	06/01/2025	05/02/2025	16/02/2025	23/02/2025	09/03/2025	12/03/2025	16/03/2025	23/03/2025	26/03/2025	16/04/2025	23/04/2025	1 mois	BID		

DIRECTION DE LA CONSTRUCTION ET DE LA RECONSTRUCTION DES ROUTES

MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS
DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS
DIRECTION DE CONSTRUCTION ET DE LA
RECONSTRUCTION DES ROUTES

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01 janvier 2024 au 31 décembre 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE LA DGR



14 MARS 2024

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail - Liberté - Patrie

FOURNITURE et TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIER D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION		
N° d'ordre	Désignation du projet	Méthode de passation de Marché	Montant Prévisionnel (en FCFA) au budget	Examen préalable de la DNCCP (Oui/Non)	Examen préalable de la CCMP (Oui/Non)	Date de préparation DAO/ DCR/BC (See Techs)	Date réception avis de la CCMP/ DNCCP	Date réception avis Bailleur	Date de publication de l'avis d'appel d'offres	Date réception et ouverture des offres	Date Fin d'évaluation des offres	Date réception avis de la CCMP/DNCCP	Date réception avis Bailleur	Date limite pour signature marché	Délai d'exécution du marché (mois)	Financement ou bailleurs	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)	(q)	
1	Travaux d'aménagement et de bitumage de la voie de liaison de la RN34 à la RN1 - Stade de Kégué - Direction de la SAFER (4 km)	AOI	3 500 000 000	OUI	NON	22/01/2024	29/01/2024		01/02/2024	19/03/2024	02/04/2024	09/04/2024		16/04/2024	24	BIE	
2	Travaux d'aménagement et de bitumage de la route Anfoin-Afagnan-Agomé Glozou-Fre Bénin + Bretteille Afagnan - Dzrekpo (38,6 km)	AOI	21 909 950 000	OUI	NON	11/04/2023	24/04/2023		08/02/2024	28/03/2024	11/04/2024	18/04/2024		25/04/2024	24	BIE	
3	Travaux d'aménagement et de bitumage de certaines routes du réseau routier national : Lot 1 Travaux d'aménagement et de bitumage de la route nationale n°6 (RN9) sur le tronçon Notsé - Agou (50 km) Lot 2 Travaux d'aménagement et de bitumage de la route Agou Gadzepe - Agou Nyitoe - Kpodjahon - Fre Ghana (32 km)	AOI	50 960 000 000	OUI	NON	23/01/2023	03/04/2023		13/02/2024	02/04/2024	16/04/2024	23/04/2024		30/04/2024	24	BIE	
4	Travaux d'aménagement et de bitumage de la route Akonta-Fazao-Tchatchako-Tassi-Bouloubou-Djarkpanga-Tindjassé : tronçon Akonta - Fazao (30 km) et ouverture de la piste Fazao - Tchatchako (33,32 km)	AOI	31 600 000 000	OUI	NON	20/02/2024	27/02/2024		01/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	06/05/2024		13/05/2024	24	BIE	
5	Travaux d'aménagement et de bitumage de la voirie de Notsé et de Mango Lot 1 : Voirie de Notsé & Lot 2 : Voirie de Mango	AOI	12 000 000 000	OUI	NON	16/02/2024	23/02/2024		27/02/2024	16/04/2024	30/04/2024	07/05/2024		14/05/2024	24	BIE	
6	Travaux d'aménagement et de bitumage du contournement de la faille d'Alédjo par la route Alchéridé - Kpaza - Tchambéri - Soudou - Soumbou, tronçon Alchéridé - Kpaza - Tchambéri (30 km)	AOI	28 840 500 000	OUI	NON	11/04/2023	24/04/2023	03/09/2023	06/11/2023	23/01/2024	06/02/2024	13/02/2024	27/02/2024	05/03/2024	24	BOAD	
7	Travaux d'aménagement et de bitumage de la voie de contournement de la ville de Sokodé	AOI	4 290 000 000	OUI	NON	16/04/2024	23/04/2024		26/04/2024	11/06/2024	25/06/2024	02/07/2024		09/07/2024	24	BIE	
8	Travaux d'aménagement de la voie d'accès et des voiries intérieures de l'IFAD de Barikossi, phase 2	AOI*	274 236 000	OUI	NON	25/04/2023	03/05/2023		01/02/2024	19/03/2024	02/04/2024	09/04/2024		16/04/2024	6	BIE	
9	Construction d'une station de pompage équipée et d'entretien du bassin de Léo 2000 sis dans le quartier d'Agou Télessou à Lomé et d'acquisition de pompes pour la station de pompage du bassin du marché d'Idzranawoc	AOO	500 000 000	OUI	NON	12/03/2024	19/03/2024		22/03/2024	23/04/2024	07/05/2024	14/05/2024		21/05/2024	8	BIE	
10	Travaux de construction de collecteur sur la route Lomé - Vogan - Anfoin à partir de la pharmacie Lillas	AOI	9 500 000 000	OUI	NON	23/04/2024	30/04/2024		03/05/2024	18/06/2024	02/07/2024	09/07/2024		16/07/2024	18	BIE	
11	Travaux de reconstruction de deux ponts sur les rivières Ofé et Ogou sur la route nationale Nyamassila - Kpessi - Igbooudja - Fre Bénin (RN 10)	AOI	4 947 000 000	OUI	NON	19/03/2024	26/03/2024		29/03/2024	14/05/2024	28/05/2024	04/06/2024		11/06/2024	24	BIE	

GENERALITES						DOSSIER D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N° d'ordre	Désignation du projet	Méthode de passation de Marché	Montant Prévisionnel (en FCFA) au budget	Examen préalable de la DNCCP (Oui/Non)	Examen préalable de la CCMP (Oui/Non)	Date de préparation DAO/DCR/BC (See Techn)	Date réception avis de la CCMP/ DNCCP	Date réception avis Bailleur	Date de publication de l'avis d'appel d'offres	Date réception et ouverture des offres	Date Fin d'évaluation des offres	Date réception avis de la CCMP/DNCCP	Date réception avis Bailleur	Date limite pour signature marché	Délai d'exécution du marché (mois)	Financement ou bailleurs
12	Travaux de réhabilitation du boulevard de la place des fêtes à Lomé	AOO	650 000 000	OUI	NON	01/02/2024	08/02/2024		12/02/2024	14/03/2024	28/03/2024	04/04/2024		11/04/2024	6	BIE
13	Travaux d'aménagement et de pavage de l'espace entre l'hôtel 2 Février, Orabank et la Mairie centrale de Lomé	AOO	160 000 000	OUI	NON	10/12/2023	17/12/2023		17/12/2023	17/01/2024	31/01/2024	07/02/2024		14/02/2024	6	SAFER
14	MULTINATIONAL BENIN-TOGO PROJET DE REHABILITATION DE LA ROUTE LOME-COTONOU (PHASE 2) ET DE PROTECTION COTIERE Travaux y compris l'acquisition de pése essieux fixe aux postes de contrôle juxtaposés (PCJ) de Sanvec Condji / Hillacondji à la frontière Bénin/Togo	AOI*	300 000 000	OUI	NON	01/03/2024	08/03/2024	22/03/2024	25/03/2024	11/05/2024	25/05/2024	01/06/2024	15/06/2024	22/06/2024	12	UE
15	Projet de protection de la côte togolaise soumise à l'érosion côtière (TGO1023) Acquisition de matériels informatiques pour l'UGP	CFN*	33 000 000	OUI	NON	04/03/2024	11/03/2024	25/03/2024	28/03/2024	02/05/2024	16/05/2024	23/05/2024	06/06/2024	13/06/2024	4	BID
16	Projet de protection de la côte togolaise soumise à l'érosion côtière (TGO1023) Acquisition de mobiliers de bureau pour l'UGP	CFN*	30 892 825	OUI	NON	04/03/2024	11/03/2024	25/03/2024	28/03/2024	02/05/2024	16/05/2024	23/05/2024	06/06/2024	13/06/2024	4	BID
17	Projet de protection de la côte togolaise soumise à l'érosion côtière (TGO1023) Acquisition de matériel roulant pour l'UGP	CFN*	150 000 000	OUI	NON	04/03/2024	11/03/2024	25/03/2024	28/03/2024	02/05/2024	16/05/2024	23/05/2024	06/06/2024	13/06/2024	4	BID
18	Projet de protection de la côte togolaise soumise à l'érosion côtière (TGO1023) Travaux de protection côtière par la construction de brises-lames continus détachés	AOI Préqualification*	70 080 000 000	OUI	NON	19/02/2024	26/02/2024	11/03/2024	14/03/2024	02/05/2024	16/05/2024	23/05/2024	06/06/2024	13/06/2024	28	BID
19	Projet de protection de la côte togolaise soumise à l'érosion côtière (TGO1023) Travaux de protection côtière par la construction de brises-lames continus détachés	AOI	70 080 000 000	OUI	NON	10/06/2024	17/06/2024	01/07/2024	04/07/2024	22/08/2024	05/09/2024	12/09/2024	26/09/2024	03/10/2024	28	BID
20	Projet de protection de la côte togolaise soumise à l'érosion côtière (TGO1023) Aménagements connexes	AON*	510 000 000	OUI	NON	08/05/2024	15/05/2024	29/05/2024	01/06/2024	04/07/2024	18/07/2024	25/07/2024	08/08/2024	15/08/2024	12	BID
TOTAL			169 464 686 000													

Légende

■ Etapes déjà réalisées au cours de l'exercice en cours

* Conformément à l'accord de prêt

** Entente directe autorisée par lettre

N°1231/MEF/DNCCP/DAJ du 03 avril 2023

NOTA BENE:



14 MARS 2024

DIRECTION DE L'ENTRETIEN ROUTIER

MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS
DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS
DIRECTION DE L'ENTRETIEN ROUTIER

Date d'approbation du plan de passation de marchés

Plan original Octobre 2023

Revision 1 23-janv-24
Revision 2 01-fevr-24
Revision 3 27-fevr-24

Période couverte par le Plan de passation de marchés de 01 janvier 2024 au 31 décembre 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES



14 MARS 2024

FOURNITURE et TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIER D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Description des travaux	Mode de passation du marché	Montant prévisionnel au budget (en milliers de FCFA)	Examen DNCMP (Oui/Non)	Examen CCMP (Oui/Non)	Date de préparation DAO/DC/BC	Date de réception avis CCMP/DNCMP	Date non objection du PTF	Date d'invitation à soumission	Date d'ouverture des offres	Fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCMP	Date non objection du PTF	Date prévisionnelle du contrat	Délai d'exécution du marché	Sources de financement (RI/RE)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Travaux complémentaires d'entretien périodique de la voirie en terre de Bafilo sur le tronçon Centre-ville de Bafilo (RN1)-Carrefour Tchonworo-Wawande (Contournement de Bafilo) y compris amorces	AOI	2 015 537	Oui	Non	05/02/2024	12/02/2024	Sans objet	15/02/2024	31/03/2024	14/04/2024	21/04/2024	Sans objet	28/04/2024	6 mois	SAFER
2	Travaux d'entretien de la route nationale revêtue N°1	AOI	3 981 053	Oui	Non	04/03/2024	11/03/2024	Sans objet	14/03/2024	28/04/2024	12/05/2024	19/05/2024	Sans objet	26/05/2024	6 mois	SAFER
3	Travaux d'entretien des routes nationales transversales revêtues : Région Maritime et Centrale	AON	687 210	Oui	Non	19/03/2024	26/03/2024	Sans objet	29/03/2024	13/05/2024	27/05/2024	03/06/2024	Sans objet	10/06/2024	6 mois	SAFER
4	Travaux d'entretien des routes nationales transversales revêtues : Région des Plateaux et de la Kara	AON	916 574	Oui	Non	22/03/2024	29/03/2024	Sans objet	01/04/2024	16/05/2024	30/05/2024	06/06/2024	Sans objet	13/06/2024	6 mois	SAFER
5	Travaux d'entretien pluriannuel de routes nationales revêtues dans la région de la Kara : Bretteille Soundina-RN16, Pya-Tcharé-Lassa-RN16, Tchitchao-Pya-Kouméa	AON	100 000	Oui	Non	26/03/2024	02/04/2024	Sans objet	05/04/2024	20/05/2024	03/06/2024	10/06/2024	Sans objet	17/06/2024	18 mois	SAFER
6	Travaux d'entretien des voiries revêtues de Lomé et des principales villes de l'intérieur du pays	AON	830 616	Oui	Non	04/03/2024	11/03/2024	Sans objet	14/03/2024	13/04/2024	27/04/2024	04/05/2024	Sans objet	11/05/2024	6 mois	SAFER
7	Travaux d'entretien de certaines routes nationales non revêtues	AON	952 463	Oui	Non	04/03/2024	11/03/2024	Sans objet	14/03/2024	13/04/2024	27/04/2024	04/05/2024	Sans objet	11/05/2024	18 mois	SAFER
8	Travaux d'entretien de certains tronçons de la voirie non revêtue dans la région maritime	AON	686 521	Oui	Non	26/03/2024	02/04/2024	Sans objet	05/04/2024	05/05/2024	19/05/2024	26/05/2024	Sans objet	02/06/2024	6 mois	SAFER
9	Travaux d'entretien et de construction des ouvrages hydrauliques et d'assainissement sur le réseau routier national	AON	592 393	Oui	Non	05/02/2024	12/02/2024	Sans objet	15/02/2024	16/03/2024	30/03/2024	06/04/2024	Sans objet	13/04/2024	6 mois	SAFER
10	Travaux d'entretien par curage et béton sur la voirie de Lomé et des principales villes de l'intérieur du pays (dédiés aux jeunes et femmes entrepreneurs)	AON	350 000	Oui	Non	06/05/2024	13/05/2024	Sans objet	16/05/2024	15/06/2024	29/06/2024	06/07/2024	Sans objet	13/07/2024	4 mois	SAFER
11	Travaux d'entretien par construction d'ouvrages hydrauliques mineurs et de drainage sur le réseau routier national revêtu et non revêtu (dédiés aux jeunes et femmes entrepreneurs)	AON	150 000	Oui	Non	06/05/2024	13/05/2024	Sans objet	16/05/2024	15/06/2024	29/06/2024	06/07/2024	Sans objet	13/07/2024	4 mois	SAFER
12	Travaux urgents imprévisibles	AOI	2 050 000	Oui	Non	02/04/2024	09/04/2024	Sans objet	12/04/2024	27/05/2024	10/06/2024	17/06/2024	Sans objet	24/06/2024	4 mois	SAFER
12.1	Travaux urgents d'élimination d'un point critique sur la RN5 entre Kpalimé et Atakpamé au pk 48+00 à Aghanon et RN32 RN5 (Assahoun)-Batoumé-Fre Ghana au pk 6+700	AOO	400 000	Oui	Non	05/02/2024	12/02/2024	Sans objet	15/02/2024	16/03/2024	30/03/2024	06/04/2024	Sans objet	13/04/2024	6 mois	SAFER
SOUS TOTAL TRAVAUX (Travaux 2024)			13 712 367													

N°	Description des services	GENERALITES					PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION							PROPOSITIONS TECHNIQUES			PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			Date de signature de contrat	Délai des prestations (mois)	Source de financement (RDMF)
		Mode de passation de Marche	Montant prévisionnel au budget (en millions de FCFA)	Examen DSCMP (Oui/Non)	Examen CCMP (Oui/Non)	Date préparation des TDR et AMI	Date avis CCMP/DSCMP sur AMI	Date de lancement de la manifestation	Date d'ouverture des manifestations	Date liste restreinte et préparation DP	Date avis CCMP/DSCMP sur DP	Date non objection du PTF	Date d'invitation à la soumission	Date ouverture des propositions	Date fin évaluation	Date avis CCMP/DSCMP sur DP	Date non objection du PTF	Date d'ouverture	Date fin évaluation	Date avis CCMP/DSCMP	Date de négociation	Date avis PTF et service de contrôle			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
1	Prestations de contrôle et de surveillance des travaux d'entretien du réseau routier national revêtu	AMI	125 000	Oui	Non	05.03.2024	12.03.2024	15.03.2024	30.03.2024	13.04.2024	20.04.2024	Sans objet	23.04.2024	23.05.2024	02.06.2024	09.06.2024	Sans objet	12.06.2024	16.06.2024	23.06.2024	30.06.2024	sans objet	07.07.2024	7 mois	SAFER
2	Prestations de contrôle et de surveillance des travaux d'entretien du réseau routier national non revêtu	AMI	110 000	Oui	Non	05.03.2024	12.03.2024	15.03.2024	30.03.2024	13.04.2024	20.04.2024	Sans objet	23.04.2024	23.05.2024	02.06.2024	09.06.2024	Sans objet	12.06.2024	16.06.2024	23.06.2024	30.06.2024	sans objet	07.07.2024	7 mois	SAFER
3	Prestations de contrôle géotechnique et de qualité des travaux d'entretien du réseau routier national revêtu	AMI	140 000	Oui	Non	05.03.2024	12.03.2024	15.03.2024	30.03.2024	13.04.2024	20.04.2024	Sans objet	23.04.2024	23.05.2024	02.06.2024	09.06.2024	Sans objet	12.06.2024	16.06.2024	23.06.2024	30.06.2024	sans objet	07.07.2024	7 mois	SAFER
4	Prestations de contrôle géotechnique et de qualité des travaux d'entretien du réseau routier national non revêtu	AMI	131 000	Oui	Non	05.03.2024	12.03.2024	15.03.2024	30.03.2024	13.04.2024	20.04.2024	Sans objet	23.04.2024	23.05.2024	02.06.2024	09.06.2024	Sans objet	12.06.2024	16.06.2024	23.06.2024	30.06.2024	sans objet	07.07.2024	7 mois	SAFER
5	Prestations de contrôle et de surveillance des travaux d'entretien du réseau routier national (dédiés aux jeunes et femmes entrepreneurs)	DRP	79 000	Non	Oui	05.04.2024	09.04.2024	12.04.2024	27.04.2024	11.05.2024	15.05.2024	Sans objet	18.05.2024	02.06.2024	12.06.2024	16.06.2024	Sans objet	19.06.2024	23.06.2024	27.06.2024	04.07.2024	sans objet	11.07.2024	7 mois	SAFER
6	Prestations de contrôle technique des travaux urgents imprévisibles (25 000 000 F)	DRP	25 000	Non	Oui	02.04.2024	06.04.2024	09.04.2024	24.04.2024	08.05.2024	12.05.2024	Sans objet	15.05.2024	30.05.2024	09.06.2024	13.06.2024	Sans objet	16.06.2024	20.06.2024	24.06.2024	01.07.2024	sans objet	08.07.2024	5 mois	SAFER
7	Prestations de contrôle géotechnique et de qualité des travaux urgents imprévisibles (25 000 000 F)	DRP	25 000	Non	Oui	02.04.2024	06.04.2024	09.04.2024	24.04.2024	08.05.2024	12.05.2024	Sans objet	15.05.2024	30.05.2024	09.06.2024	13.06.2024	Sans objet	16.06.2024	20.06.2024	24.06.2024	01.07.2024	sans objet	08.07.2024	5 mois	SAFER
SOUS TOTAL CONTRÔLE (Contrôle 2024)			635 000																						
TOTAL GENERAL (Travaux+Contrôle 2024)			14 347 367																						



14 MARS 2024