

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 20/11/2023

Revision 1: :

Revision 2: :

Revision 3: :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2024

## PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE 2024

## FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. N° (1)	Description des fournitures/travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNCMP (oui/non) (5)	Examen CCMP(oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature de contrat (15)	Délais d'exécution (16)	Source de financement RI/RE (17)
1	Travaux de construction des Formations Sanitaires (CHP, CMS, USP, )	AOO	700 000 000	OUI	NON	04/01/2024	11/01/2024		15/01/2024	14/02/2024	28/02/2024	06/03/2024		13/03/2024	8mois	Transfert de l'Etat
2	Travaux de réhabilitation des Formations Sanitaires (CHP, CMS, USP)	AOO	350 000 000	OUI	NON	04/01/2024	11/01/2024		15/01/2024	14/02/2024	28/02/2024	06/03/2024		13/03/2024	6mois	Transfert de l'Etat
3	Fournitures et équipements des Formations Sanitaires (CHP, CMS, USP)	AOO	150 000 000	OUI	NON	15/02/2024	22/02/2024		26/02/2024	27/03/2024	10/04/2024	17/04/2024		24/04/2024	6mois	Transfert de l'Etat
4	Travaux de construction de Bâtiments Scolaires	AOO	900 000 000	OUI	NON	05/03/2024	12/03/2024		15/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	06/05/2024		13/05/2024	4mois	Transfert de l'Etat
5	Travaux de construction de blocs latrines	AOO	165 000 000	OUI	NON	05/03/2024	12/03/2024		15/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	06/05/2024		13/05/2024	3 mois	Transfert de l'Etat
6	Travaux de réhabilitation de bâtiments scolaires	DRP	83 500 000	NON	OUI	22/02/2024	26/02/2024		29/02/2024	15/03/2024	29/03/2024	02/04/2024		09/04/2024	3 mois	Transfert de l'Etat
7	Fabrication et fourniture de mobiliers scolaires	AOO	189 000 000	OUI	NON	04/01/2024	11/01/2024		15/01/2024	14/02/2024	28/02/2024	06/03/2024		13/03/2024	3 mois	Transfert de l'Etat
8	Equipements pour laboratoires	DRP	50 000 000	NON	OUI	08/04/2024	12/04/2024		15/04/2024	30/04/2024	14/05/2024	20/05/2024		27/05/2024	3 mois	Transfert de l'Etat
9	Travaux de construction de blocs administratifs au secondaire I et II	AOO	250 000 000	OUI	NON	05/03/2024	12/03/2024		15/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	06/05/2024		13/05/2024	4mois	Transfert de l'Etat
10	Travaux de construction des Formations Sanitaires (CHP, CMS, USP) par les jeunes et femmes entrepreneurs	AOO	300 000 000	OUI	NON	04/01/2024	11/01/2024		15/01/2024	14/02/2024	28/02/2024	06/03/2024		13/03/2024	8mois	Transfert de l'Etat



04 DEC 2023

Réf. N° (1)	Description des fournitures/travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNCMP (oui/non) (5)	Examen CCMP(oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de reception CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature de contrat (15)	Délais d'exécution (16)	Source de financement RI/RE (17)
11	Travaux de réhabilitation des Formations Sanitaires (CHP, CMS, USP) par les jeunes et femmes entrepreneurs	DRP	50 000 000	NON	OUI	22/02/2024	26/02/2024		29/02/2024	15/03/2024	29/03/2024	02/04/2024		09/04/2024	6mois	Transfert de l'Etat
12	Fournitures et équipements des Formations Sanitaires (CHP, CMS, USP) par les jeunes et femmes entrepreneurs	DRP	70 000 000	NON	OUI	08/04/2024	12/04/2024		15/04/2024	30/04/2024	14/05/2024	20/05/2024		27/05/2024	2 mois	Transfert de l'Etat
13	Travaux de construction de Bâtiments Scolaires par les jeunes et femmes entrepreneurs	AOO	500 000 000	OUI	NON	05/03/2024	12/03/2024		15/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	06/05/2024		13/05/2024	4mois	Transfert de l'Etat
14	Travaux de construction de blocs latrines par les jeunes et femmes entrepreneurs	AOO	150 000 000	OUI	NON	05/03/2024	12/03/2024		15/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	06/05/2024		13/05/2024	3 mois	Transfert de l'Etat
15	Travaux de réhabilitation de bâtiments scolaires par les jeunes et femmes entrepreneurs	DRP	30 000 000	NON	OUI	22/02/2024	26/02/2024		29/02/2024	15/03/2024	29/03/2024	02/04/2024		09/04/2024	3 mois	Transfert de l'Etat
16	Fabrication et fourniture de mobiliers scolaires par les jeunes et femmes entrepreneurs	DRP	50 000 000	NON	OUI	08/04/2024	12/04/2024		15/04/2024	30/04/2024	14/05/2024	20/05/2024		27/05/2024	3 mois	Transfert de l'Etat
17	Travaux de construction de blocs administratifs au secondaire I et II par les jeunes et femmes entrepreneurs	DRP	75 000 000	NON	OUI	22/02/2024	26/02/2024		29/02/2024	15/03/2024	29/03/2024	02/04/2024		09/04/2024	4mois	Transfert de l'Etat
TOTAL			4 062 500 000													

AOI : Appel d'Offres International

AOO : Appel d'Offres National

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

BE : Bon d'Engagement


RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

oui\* : la procédure de bon d'engagement est exceptionnellement utilisée dans cas d'espace

DCR : Dossier de consultation restreinte

BC : Bon de commande



04 DEC 2023